

Iktatószám: IKT-2017-302-I1-00003893/0000049
Kedvezményezett neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt címe: Az Érd, Iparos út - Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával
Projekt azonosítószám: VEKOP-5.3.3-17-2017-00014

## Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.  
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár  
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390  
 Adószám: 15303392-2-41

másrésről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.  
 Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.  
 Azonosító szám (törzs-szám): 731256  
 Adószám: 15731254-2-13  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12001008-00209494-00100001  
 Aláírásra jogosult képviselője: dr. Csőzik László, polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szerződő Felek 2018.03.12-én a „**Az Érd, Iparos út - Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával**” című projektre, VEKOP-5.3.3-17-2017-00014 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2019.09.18-án, „**a projekt mérföldkövek elérési dátumának módosítása**” tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I.) Az eredeti szöveg:

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.12.11.**

Módosított szöveg:

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2021.07.31.**

II.) Az eredeti szöveg:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.31.**



Módosított szöveg:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.03.31.**

III.) Az eredeti szöveg:



3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.03.31.**

Módosított szöveg:

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.06.29.**

A jelen módosító szerződés **1. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.

Az eredeti szerződés (és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás) minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Érd, 2021. év 04. hónap 15. napján.</p>	<p> Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató P.H.</p> <p>Kelt: Budapest, 2021. év 04. hónap 29. napján.</p>
---	--

**Melléletek:**

**1. melléklet - A Projekt mérföldkövei**

Pénzügyi ellenjegyzés

Érd, 2021. év 04. hó ..... nap  
Év: Ferenecz Judit  
Kezelt: Közgazdasági Irodavezető

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00014

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.09.30	Az engedélyes terv, a kivitelezési szintű terv, a jogerős építési engedély és az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés, valamint az engedélyes és kiviteli tervhez kapcsolódó közúti biztonsági auditok ezen időpontig rendelkezésre fognak állni. A kötelező nyilvánosság, valamint a közbeszerzés költsége kerül még elszámolásra. Ezen összegek Érd MJV-nél jelentkező költségek lesznek.
2.	2021.07.31	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely költség a NIF Zrt-nél jelentkezik. Az eljárás lezárásaként szerződés-kötésre kerül sor. Az ingatlanszerzési folyamatok ezen időpontig lezárulnak, mely költség Érd MJV Önkormányzatánál jelentkezik majd.
3.	2022.05.31	Ebben a mérföldkőben az Terület előkészítési feladatok és a kivitelezési munkálatok 25%-a kerül megvalósításra (NIF Zrt-nél jelentkező költségek). Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele, a projektmenedzsment (25%) (NIF Zrt-nél jelentkező költségek), valamint a kötelező nyilvánosság költségei kerülnek elszámolásra (Érd MJV-nél jelentkező költségek).
4.	2022.08.31	Ezen időpontig a kivitelezés 50%-a elkészül, valamint biztosításra kerül a műszaki ellenőri szolgáltatás és a projektmenedzsment(25%), mely költségek kerülnek elszámolásra. (NIF Zrt-nél jelentkező költségek)
5.	2022.11.30	Ezen időpontig a kivitelezési munkálatok 75% készül el, valamint biztosításra kerül a műszaki ellenőri szolgáltatás és a projektmenedzsment (25%), melyek költsége kerül elszámolásra. (NIF Zrt-nél jelentkező költségek)
6.	2023.02.28	Ezen időpontig a kivitelezési munkálatok 100% készül el, valamint biztosításra kerül a műszaki ellenőri szolgáltatás, a projektmenedzsment (25%) (NIF Zrt-nél jelentkező költségek), a kötelező nyilvánosság, és a közforgalom számára történő megnyitás előtti közúti biztonsági audit költségei kerülnek elszámolásra (Érd MJV-nél jelentkező költségek).
7.	2023.03.31	Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek megvalósításra és befejezésre kerülnek.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Érd, 2021. év ..... hónap ..... napján.

Pénzügyminisztérium  
Regionális Fejlesztési Operatív Programok  
Irányító Hatósága  
Támogató

Kelt: Budapest, 2021. év ..... hónap ..... napján.



