

Iktatószám: IKT-2017-302-I1-00001173/0000058
Kedvezményezett neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt címe: Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érd
Projekt azonosítószám: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2031 Érd, Postafiók 31.
Székhely/Lakcím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 731256
Adószám/adóazonosító jel: 15731254-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00338367-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Csőzik László, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szerződő Felek 2017. augusztus 25-én a „Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építés Érd” című projektre, VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2018. december 5-én „Fizikai befejezési határidő, mérföldkő elérési határidő módosulása”, 2019. június 14-én „Projekt megvalósítás kezdetének, Fizikai befejezési határidő, mérföldkő elérési határidő módosulása”, tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I. A Támogatási Szerződés 3. pontjának (A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése) módosulása:

Eredeti szöveg:

3.3 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2019. év május hó 28. nap.

Módosult szöveg:

3.3 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2022 év április hó 30. nap.

Eredeti szöveg:

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év szeptember hó 28. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év december hó 27. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Módosult szöveg:

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év december hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

II. A Kedvezményezett kezdeményezte a támogatási kérelem adatlap **Mérföldkövek** munkalapján rögzített 5-7. sz. mérföldkövek elérési határidejének módosítását, valamint a 6. számú mérföldkő megbontását. A mérföldkövek aktualizált adatait jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

III. A Mérföldkövek munkalappal összhangban módosult a támogatási kérelem adatlap **Műszaki-szakmai eredmények** munkalapja. A műszaki-szakmai eredmények aktualizált adatait jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete tartalmazza.

IV. A Kedvezményezett kezdeményezte a támogatási kérelem adatlap **Monitoring mutatók** munkalapján az indikátor célérték elérési időpontjának módosítását. A monitoring mutató aktualizált adatait jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete tartalmazza.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete(i) az alábbi(ak):

- A jelen módosítás **1. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés jelenleg hatályos 3. sz. „A Projekt mérföldköve” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **2. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés jelenleg hatályos 4. sz. „A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **3. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés jelenleg hatályos 5. sz. „A Projekt indikátora” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.

Cil

Az eredeti szerződés (és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás) minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>.....</p> <p>dr. Csózik László polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt:</p> <p>2021. év.....hónap napján.</p>	<p>.....</p> <p>Oláh Gábor helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium Támogató P.H.</p> <p>Kelt: Budapest,</p> <p>2021. év hónap napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt mérföldkövei
2. melléklet- A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
3. melléklet- A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001
 Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.10.31.	A projekt előkészítési dokumentációja ezen időpontra teljes körűen rendelkezésre fog állni, a tervek szerint, melyek tételesen az alábbiak: - Engedélyezési és kiviteli tervek, és tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről - Arányosítás alátámasztására készített kimutatás - Energiatanúsítvány a fejlesztéssel érintett épületről - Kiviteli tervek - Felmérési terv, geodéziai felmérés és vázlatterv - Tulajdonviszonyok rendezése Ezen időpontra megtörténik az ingatlanvásárlás is.
2.	2019.05.28	A kivitelezésre, valamint a független műszaki ellenőrrre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely eredményeképp szerződéskötésre kerül sor.
3.	2020.06.29	Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintjét.
4.	2020.12.14	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjét.
5.	2021.08.29.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjét.
6.	2022.04.30.	Ezen időpontra tervezzük az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását.
7.	2022.06.30.	Ezen időpontra tervezzük a beszerzett eszközök leszállítását.
8.	2022.12.31.	Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek - azok is melyek nem elszámolható költségként kerültek tervezésre - megvalósításra és befejezésre kerülnek.

dr. Csőzik László
 polgármester
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

Oláh Gábor
 helyettes államtitkár
 Pénzügyminisztérium Támogató
 P.H.

Kelt:.....2021. év hónap napján.

Kelt: Budapest, 2021. év hónap ... napján.



MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Pénzügyi ellenjegyzés

Érd,évhónap
 Név: Ferencz Judit
 Beosztás: Közgazdasági Irodavezető

Dr. Konkoly
 jegyző

(Handwritten signature)

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény szám-szerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	Előkészítés	<p>A projekt előkészítési dokumentációja ezen időpontra teljes körűen rendelkezésre fog állni, a tervek szerint, melyek tételesen az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engedélyezési és kiviteli tervek, és tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről - Arányosítás alátámasztására készített kimutatás - Energiatanúsítvány a fejlesztéssel érintett épületről - Kiviteli tervek - Felmérési terv, geodéziai felmérés és vázlat terv - Tulajdonviszonyok rendezése <p>Ezen időpontra megtörténik az ingatlanvásárlás is.</p>			A projekt előkészítési dokumentáció elkészül az 1. sz. mérföldkőben foglaltaknak megfelelően.
2.	Közbeszerzés	A kivitelezésre, valamint a független műszaki ellenőrről vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely eredményeképp szerződéskötésre kerül sor.	2	db	
3.	Kivitelezés 50%	Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintjét.			Az épület szerkezetkész állapotra elkészül.
4.	Kivitelezés 75%	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjét.			Az épületgépészeti munkálatok elvégzésre kerülnek.

C.1

5.	Közbeszerzés	Ezen időpontra tervezzük az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását.	1	db	
6.	Kivitelezés 100%	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjét.			A használatbavételi engedély megszerzése.
7.	Eszköz- beszerzés	Ezen időpontra tervezzük a beszerzett eszközök leszállítását.			
8.	Projekt fizikai befejezése	Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek - azok is melyek nem elszámolható költségként kerültek tervezésre - megvalósításra és befejezésre kerülnek.			A beruházás befejezéséhez szükséges főbb és egyéb tevékenységek elvégzésre kerülnek.


 dr. Csózik László
 polgármester
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

 P.H.

.....
 Oláh Gábor
 helyettes államtitkár
 Pénzügyminisztérium
 Támogató

P.H.

Kelt:.....2021. év hónap napján. Kelt: Budapest, 2021. év hónap ... napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata


A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél össz-változás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2022.12.31.	81	81	81



 dr. Csózik László
 polgármester
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

 P.H.



 Oláh Gábor
 helyettes államtitkár
 Pénzügyminisztérium Támogató
 P.H.

Kelt:.....2021. év hónap napján.

Kelt: Budapest, 2021. év hónap ... napján.

