

Iktatószám: IKT-2017-302-I1-00003890/0000050
Kedvezményezett neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt címe: Körforgalmú csomópont építése a Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton
Projekt azonosítószám: VEKOP-5.3.3-17-2017-00012

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrésről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
 Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
 Azonosító szám (törzs-szám): 731256
 Adószám: 15731254-2-13
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12001008-00209494-00100001
 Aláírásra jogosult képviselője: dr. Csózik László, polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szerződő Felek 2018.03.12-én a „**Körforgalmú csomópont építése a Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton**” című projektre, VEKOP-5.3.3-17-2017-00012 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2019.09.18-án, „a projekt mérföldkövek elérési dátumának módosítása” tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I.) Az eredeti szöveg:

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.12.11.**

Módosított szöveg:

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2021.12.31.**

II.) Az eredeti szöveg:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.31.**

Módosított szöveg:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.03.31.**

III.) Az eredeti szöveg:

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.03.31.**

Módosított szöveg:

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.06.29.**

A jelen módosító szerződés **1. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.

Az eredeti szerződés (és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás) minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 <p>Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármester</p> <p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Érd, 2021. év <u>05</u> hónap <u>07</u> napján.</p>	 <p>Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága</p> <p>Támogató <u>h.</u></p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Budapest, 2021. év <u>05</u> hónap <u>17</u> napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00012
 Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.06.30	Az engedélyes terv, a kivitelezési szintű terv, a jogerős építési engedély és az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés, valamint az engedélyes és kiviteli tervhez kapcsolódó közúti biztonsági auditok ezen időpontig rendelkezésre fognak állni. A kötelező nyilvánosság, valamint a közbeszerzés költsége kerül még elszámolásra. Ezen összegek Érd MJV-nél jelentkező költségek lesznek.
2.	2021.12.31	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely költség a NIF Zrt-nél jelentkezik. Az eljárás lezárásaként szerződéskötésre kerül sor. Az ingatlanszerzési folyamatok ezen időpontig lezárulnak, mely költség Érd MJV Önkormányzatánál jelentkezik majd.
3.	2022.05.31	Ebben a mérföldkőben az Terület előkészítési feladatok és a kivitelezési munkálatok 25%-a kerül megvalósításra (NIF Zrt-nél jelentkező költségek). Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele, a projektmenedzsment (25%) (NIF Zrt-nél jelentkező költségek), valamint a kötelező nyilvánosság költségei kerülnek elszámolásra (Érd MJV-nél jelentkező költségek).
4.	2022.08.31	Ezen időpontig a kivitelezés 50%-a elkészül, valamint biztosításra kerül a műszaki ellenőri szolgáltatás és a projektmenedzsment(25%), mely költségek kerülnek elszámolásra. (NIF Zrt-nél jelentkező költségek)
5.	2022.11.15	Ezen időpontig a kivitelezési munkálatok 75% készül el, valamint biztosításra kerül a műszaki ellenőri szolgáltatás és a projektmenedzsment (25%), melyek költsége kerül elszámolásra. (NIF Zrt-nél jelentkező költségek)
6.	2023.02.28	Ezen időpontig a kivitelezési munkálatok 100% készül el, valamint biztosításra kerül a műszaki ellenőri szolgáltatás, a projektmenedzsment (25%) (NIF Zrt-nél jelentkező költségek), a kötelező nyilvánosság, és a közforgalom számára történő megnyitás előtti közúti biztonsági audit költségei kerülnek elszámolásra (Érd MJV-nél jelentkező költségek).
7.	2023.03.31	Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek megvalósításra és befejezésre kerülnek.

Handwritten signature

SZÉCHENYI 2020



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Dr. Csőzik László
polgármester

P.H.

Kelt: Érd, 2021. év⁰⁵..... hónap ⁰⁷... napján.



Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2021. év⁰⁵..... hónap ¹⁷... napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Dr. Konkoly Zita
jegyző